

合同编号: 2025-HW-0302-027

合 同 书

[市民大厦弱电机房更换 UPS 蓄电池货物项目]

甲 方: 榆林市机关事务服务中心

乙 方: 陕西梅兰易事特电力系统技术有限公司

签订日期: 2026 年 3 月 3 日

签订地点: 陕西省榆林市榆阳区

合同

甲方：榆林市机关事务服务中心

注册地址：榆林市湖滨南路 4 号原榆林宾馆二号楼五楼

统一社会信用代码：12610800552161064Q

法定代表人：叶伟

乙方：陕西梅兰易事特电力系统技术有限公司

注册地址：西安市雁塔科技产业园华奥大厦 A 座 702 室

统一社会信用代码：9161000079790628XD

法定代表人：张少峰

联系电话：029-88241580

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方就市民大厦弱电机房更换 UPS 蓄电池货物项目事宜，经协商一致签订本合同，共同遵守。

一、采购及服务明细

甲方向乙方采购的设备、材料及服务明细见附件 1《设备及服务清单》（已包含数量、单价、总价），总金额为¥771500 元（大写：柒拾柒万壹仟伍佰元整），该金额为固定总价，包含设备款、材料费、改造费、调试费、试验费、税费、运输费等全部费用。

二、交付与服务期限

备及材料到货时间：合同签订后 28 日内，送达甲方指定地点（地点：榆林市航宇路市民大厦）；

改造、安装、调试完成时间：设备到货后 38 日内；

高压设备试验完成时间：改造调试完成后 38 日内。

三、质量标准

设备及材料需符合国家电力行业相关标准（如 GB/T、DL/T 等），并提供产品合格证、检测报告；

改造、安装、调试、试验需满足电力设备安全运行规范，试验结果需符合国家电力试验标准。

四、付款方式

预付款：合同签订生效甲方向乙方支付总金额的 40%，验收款：设备安装、改造、调试及试验全部完成，经甲方验收合格后，乙方向

甲方提供全额增值税发票，甲方支付剩余 60%。

五、验收

到货验收：设备材料到货后，甲方核对数量、外观，确认无误后签署《到货验收单》；

最终验收：改造、调试、试验完成后，乙方提供试验报告等资料，甲方组织验收，合格后签署《最终验收确认书》。

六、双方义务

（一）甲方义务

提供设备存放、改造作业的场地及必要条件；按约定支付款项；配合乙方完成验收工作。

（二）乙方义务

保证设备、材料为全新合格产品，提供完整技术资料；负责设备运输、安装、改造的安全，承担作业过程中安全责任；试验结果需符合标准，确保设备可安全运行；

提供 36 个月的质保期（自最终验收合格之日起），质保期内免费维修故障。

七、违约责任

（一）乙方逾期交付或完成服务的，每逾期一日按总金额的千分之三支付违约金，逾期超过 30 日，甲方有权解除合同并要求赔偿损失；

（二）设备或服务质量不合格的，乙方需 15 日内无偿整改至合格，否则甲方有权扣除相应款项或解除合同；

（三）鉴于甲方为财政拨款单位，上述工程款（进度款）须经政府审计部门对该项目审计并由政府财政实际拨款到账后支付，如出现未能按时足额支付费用的情况，不视为甲方违约，乙方不得以甲方违约为由提出任何索赔。

（四）甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的千分之三支付违约金。

八、争议解决

履行合同发生争议的，双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

本合同由甲方法定代表人或其授权代表、业务科室负责人和乙方签字并盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方壹份，乙方壹份。

甲方：榆林市机关事务服务中心

乙方：陕西梅兰易事特电力系统技术有限公司

(公章/合同专用章)

(公章/合同专用章)

开户银行：中国银行榆林西沙支行

开户信息：中国银行股份有限公司西安融鑫路支行

银行账号：102017948545

银行账号：102406571619

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

(签字)

(签字)

业务科室负责人：

联系方式：

联系方式：13891915871

2026年3月3日

2026年3月3日

《设备及服务清单》

序号	名称	型号	品牌	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1	蓄电池	NP200-12	易事特	280	只	1560	436800.00
2	电池连接排	550A	国标	280	条	194	54320.00
3	电池架	A80	易事特	4	套	9788	39152.00
4	蓄电池在线监控	EA-CM-02 N	易事特	4	套	28700	114800.00
5	UPS 系统监控报警系统(含软件)	易事特综合监控系统 V1.1.1	易事特	1	套	108428	108428.00
6	施工费			1	项	18000	18000.00
合计：771500.00 元 大写：柒拾柒万壹仟伍佰元整							