

西安市高陵区西禹高速口高坎绿化工程

图纸答疑（回复）

1. 施工蓝图 LP3.01 现状平面图中有标注现状苗木、现状荒弃水井及部分现状构筑物，请在图纸上明确是否拆除，图纸未设计拆除，若拆除，请明确其规格大小。

回复：图纸 LP3.01 中已经注明现状植物的胸径或高度规格大小，现状水井等，在初设说明 4.1 工程任务与规模中已明确拆除此部分内容。

2. 施工蓝图中未明确是否存在高坎刷坡，若有，请明确其范围。

回复：图纸 LP4.01 中竖向标高分析已经体现高坎刷坡。

3. 施工蓝图 LP4.01 土方平衡计算图中场区面积 7735 m^2 ，而绿化配置平面图中播草籽面积为 6002 m^2 ，请明确播草籽 6002 m^2 是否正确。

回复：正确，按照 6002 m^2 播草籽。

4. 请明确白皮松 A 高度，图纸高度标注 $500\text{cm} >$ 不明确。

回复：白皮松 A 高度 $500\sim 550\text{cm}$ 。

杨凌西北水利水电建筑勘察设计院有限责任公司



2024 年 8 月 16 日

西安市高陵区西禹高速口高坎绿化工程

图纸补充答疑

1. 图纸设计说明中绿化养护期为 12 个月，初步设计审定稿(代可研)中明确养护期为两年，请设计单位明确其养护期限。

回复：养护期统一为两年。

2. 初步设计审定稿（代可研）中明确了项目区无水源，绿化养护时需要采用水车外购水进行养护，图纸说明中未明确，请设计单位明确。

回复：现场无水源，需采用水车进行养护。

杨凌西北水利水电建筑勘察设计院有限责任公司



2024年10月11日