

二、 开标一览表

项目名称：陕西省长安师范学校附属小学机房无尘化处理项目

项目编号：TZZB-Z-2022163C

投标内容 投标人名称	投标总报价 (人民币, 元)	交付期	质保期	质量标准	备注
陕西捷通通信工程 有限公司	大写：叁拾壹万捌仟 元整 小写：318,000.00	自合同签订后 1周内到货，设 备安装7天内 完成	3年	国家相关 规范标 准，满足 本次采购 要求	

投标人：陕西捷通通信工程有限公司（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字）



日期：2022年7月15日

三、分项报价表

序号	名称	型号	单位	数量	单价	总价
一机房装修						
1	钢制防火门	2200*900 甲级	套	1	6,857	6,857
2	龙骨吊顶	75mm*40mm	m ²	35	43	1,500
3	铝扣面板	600*600*0.8mm 包括与墙固定连接用料	m ²	35	229	8,000
4	墙面轻钢龙骨	含隔音棉	m ²	85	64	5,464
5	墙面彩钢板	彩钢板面层不小于 0.6mm 厚钢板,内衬不小于 12mm 厚的防火石膏	m ²	85	257	21,857
6	彩钢板收口条		m ²	85	29	2,429
7	踢脚线	防火板+不锈钢	米	21	71	1,500
8	窗户封堵	2 套	处	2	1,429	2,857
9	窗户封堵 (备用机房)	1 套	处	1	1,429	1,429
10	高格隔断 (备用机房)	5mm 双层钢化玻璃, 加百叶 玻璃门	m ²	16	586	9,371
10	机房墙面及顶面处理 (备用机房)	腻子 2 遍 乳胶漆 3 遍		33	71	2,357
11	施工			1	14,286	14,286
二机房照明 配电						
1	配电箱	配电箱 1 套, 含空开, 漏电保护, 防雷	台	1	7,143	7,143
2	安全出口标志灯	高亮度长寿命 LED 发光管; 电池 SC1800mAh*3.6V 安装方式; 吊装 挂壁式安装, 铝合金材质	套	2	357	714
3	三管格栅灯架及灯管	600*600*80, 高效节能 LED 灯 3 盏	套	5	400	2,000
4	双联开关	ABS 工程材料, 电压 250V 电流 10A	个	1	40	40
5	航空插头	机柜专用	套	5	79	393
6	照明及插座电缆	ZR-BV2.5mm ² 铜芯线	米	300	3	900
7	设备连接电缆	ZR-RVV3*6 铜芯线	米	100	30	3,000
8	市电进线 (2 个机房到变压器)	WDZA-YJV 5*16, 低烟无卤阻燃	米	600	87	52,286
9	室外电缆沟开挖 (2 个机房到变压器)	尺寸: 800*500CM 草坪回复	米	300	43	12,857
10	线管 (2 个机房到变压器)	Φ50PAC 管	米	400	14	5,714
11	金属桥架	200*100	米	20	71	1,429
12	辅材	KBG 管等辅材	项	1	2,143	2,143
13	UPS 不间断电源	10K 12V100AH16 块 电池柜 A-16 1 块 电池连接线及直流线及汇流箱 延时 1.5 小时 含电池柜基座	套	1	34,286	34,286

14	UPS 不间断电源 (备用机房)	6K 12V24AH16 块 电池柜 A-16 1 块 电池连接线及直流线 1.5 小时 含 电池柜底座	套	1	25,714	25,714
15	配电系统施工			1	17,143	17,143
三 机房消防设施						
1	线管	KBG20, 厚度 1.0, 含配件	米	120	9	1,029
2	柜式七氟丙烷灭火 装置	GQQ70/2.5	套	1	7,000	7,000
3	柜式七氟丙烷药剂	HFC227ea	KG	56	134	7,520
4	泄压装置			1	1,143	1,143
5	声光讯响器	GST-HX-240B	套	1	80	80
6	气体喷洒指示灯	GST-LD-8317	套	1	271	271
7	紧急/启停按钮	GST-LD-8318	套	1	200	200
8	气体灭火控制盘	GST-QKP01	套	1	3,429	3,429
9	火灾报警控制器	JB-QB-GST200	套	1	2,286	2,286
10	智能光电感烟探测 器	JTY-GD-G3T	套	2	64	129
11	点型差定温火灾探 测器	JTW-ZCD-G3N	套	2	66	131
12	施工及线材费		项	1	11,429	11,429
四 排风及空调						
1	密闭阀	320*320	台	1	1,214	1,214
2	排烟机	≥1300m ³ /h PY20	台	1	2,000	2,000
3	空调	3 匹	台	1	11,429	11,429
4	消防联动控制箱		台	1	929	929
5	风口百叶		个	1	129	129
6	排烟管道及支架		m ²	4	286	1,143
7	排风百叶		个	1	171	171
8	施工费及辅材		项	1	5,714	5,714
五 网络设备机柜运维巡检平台						
1	网络设备清灰		台	60	143	8,571
2	基础运维巡检平台	平台功能包括:对所有网络机柜进行 巡检扫码记录,包括弱电间的卫生情 况、设备状态、安防情况、空调情况、 电源状态等统一记录,并可通过文字、 照片或者视频进行上传故障情况,可统 一导出巡检报表,有利于网络机柜设备 运维。 包含网络机房基础运维管理平台和 APP。此平台部署在校园网,可通过移 动 APP 客户端进行远程查看巡检状态。 包含 50 个网络机柜许可。	套	1	10,000	10,000
3	设备搬迁及割接工 作	设备搬迁及割接工作(包含光缆割接, 设备割接)	项	1	26,100	26,100
合计						318,000