

汤峪镇聚庆村八组滑坡段治理项目

图纸问题

1、请明确拆除清除路基表层的范围？

答复：路基表层土宽度是，路面宽度+路肩宽度+路肩以外 1 米范围。

2、道路工程:钢筋问题。

答复：路面长度大于 100 米的段落，钢筋工程量是 100m 一道，在新旧路面接缝处也需要各设置一道钢筋。

3、防护工程：挖沟槽土方工程量审减 89.81m³，分部分项审减 3385.84 元。

答复：防护基础开挖考虑到现场实际施工时需进行放坡处置，设计图纸中的结构尺寸线为结构相对关系线。工程量计算时考虑了开挖断面土方工程量。

4、防护工程：填方工程量审减为 0.00。

答复：依据第三条意见，基础开挖后砌筑防护结构，防护结构与自然土体之间存在施工空隙，填方量为开挖面与结构边线及内侧自然土体之间的回填密实工程量。

中核（西安）工程设计有限公司

2025 年 5 月 6 日