

室外应急避难场所项目政府采购合同

甲方：（采购人）渭南市体育局

乙方：（中标人）陕西熙和户外应急装备科技有限公司

一、合同内容及金额：完成室外应急避难场所项目服务内容（详见供货清单），合同金额：肆拾贰万柒仟玖佰元整（¥427900.00 元）。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、型号、数量与响投标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

供货清单：

序号	名称	数量	单位	单价	金额	制造厂家	规格和说明
1	帐篷	20	顶	1995	39900	成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司	帐篷长 3.7m、宽 3.2m、顶高 2.67m、边高 1.75m；使用面积 12 m²、三通、四通等连接管件采用直径为 Φ28mm×1.0mm 焊接灰色钢管。使用面积：12 平米，34kg，天蓝色，
2	集装箱式应急指挥部	1	个	72680	72680	陕西大明不锈钢装饰工程有限公司	尺寸规格：长 3.0m 款 6.0m 高 2.8m，用 100×100×3.0mm 镀锌钢管，100×50×2.5mm 镀锌钢管，表面喷涂咖色汽车漆外墙板用 1.0 厚咖色金属雕花板内墙板用 10mm 集成墙板，中间保温层用 70mm 岩棉净化板。 正面一樘内开门侧面安装一个铝合金推拉窗，正面安装 10 毫米钢化玻璃幕墙 骨架用 100×100×3.0mm 镀锌钢管焊接，上面铺设 18mm 水泥压力板，表面安装 2mm 塑胶地板 配置：1 组配电箱、1 个 LED 平板灯、2 个五孔插座，1 个空调专用插座。
3	应急物资供应站	1	个	36800	36800	陕西大明不锈钢装饰工程有限公司	80*80*2.5mm 镀锌方管焊接，次骨架 80*40*2.5mm 镀锌方管焊接，表面喷涂氟碳漆。 帽檐用 1.2mm 镀锌钢板折弯成型，表面

							喷涂氟碳漆外墙板安装工 16mm 金属雕花板，内墙板安装 50mm 岩棉净化板 1.2mm 不锈钢钢板折弯成型，安装工 8mm 透明玻璃。豪华 PVC 装饰板 80 系列铝合金推拉窗，安装 6mm 透明玻璃 80*80*2.5mm 镀锌钢管焊接骨架，上面铺设 20mm 水泥压力板，表面粘贴 3mm 塑胶地板。一个配电箱，一个 LED 平板灯一个五孔插座。
4	医疗卫生救护站	1	个	65680	65680	陕西大明不锈钢装饰工程有限公司	尺寸：长 3.0m 宽 6.0m 高 2.8m 主框架：80×80×2.5mm 镀锌钢管，80×40×2mm 镀锌钢管，表面喷白色汽车漆 墙板：外墙板 1.2mm 镀锌钢板折弯成型，表面喷涂白色汽车漆，内墙板用 10mm 集成墙板，中间保温层 70mm 岩棉净化板。 门：正面一樘内开门 窗：侧面安装一个铝合金推拉窗，正面安装 10 毫米钢化玻璃幕墙 地面：骨架 80×80×2.5mm 镀锌钢管焊接，上面铺设 18mm 水泥压力板，表面安装 2mm 塑胶地板 配置：1 组配电箱、1 个 LED 平板灯、2 个五孔插座，1 个空调专用插座。
5	应急卫生间	1	个	74600	74600	陕西大明不锈钢装饰工程有限公司	规格：长 7.0 米×宽 2.5 米×高 2.8 米 1. 主框架 100*100*3mm 镀锌方管焊接，表面喷涂深咖色氟碳漆。 2. 墙体骨架 40*40*1.5mm 镀锌方管焊接，表面喷涂灰色防锈漆。 3. 外墙 20mm 金属雕花板。 4. 内墙板 12mm 竹木纤维集成墙板。 5. 吊顶：PVC 装饰板、LED 平板灯。 6. 帽檐用 2mm 镀锌钢板折弯成型，中间用 80*40*2mm 镀锌方管焊接骨架，骨架上面铺设 15mm 竹胶板，竹胶板表面

						安装 0.6mm 净化板防水层。 7. 底座框架用 100*100*4mm 镀锌方管焊接，上面铺设一层 1.5mm 镀锌钢板，钢板上面铺设瓷砖。 8. 内部配置：陶瓷蹲便器，塑料冲水箱，陶瓷洗手盆，不锈钢抽纸盒，不锈钢衣帽钩，衣帽镜。 9. 窗户采用铝合金型材推拉窗，安装 6mm 钢化玻璃。 10. 卫生间门用钛镁合金门，内部安装厕所隔断
6	双回路供电	1	套	56040	56040	渭南市电子研究所 一、配置 1. 总路电器 -总隔离开关：400A 塑壳式隔离开关用于断电隔离。 -总断路器：400A 三相四线塑壳断路器 2. 分路电器（2 个回路均配置） -分路隔离开关：250A 塑壳式隔离开关，独立控制各回路通断。分路断路器：250A 三相四线塑壳断路器漏电保护器：250A 三相四线漏电断路器，用于防漏电触电。 二、辅助配置 1. 接线端子 -总路出线端子排：400A 铜质端子排（配套绝缘护罩），分路出线端子排：250A 铜质端子排（每回路独立）。 2. 保护装置 箱体接地端子：配 40×4mm 镀锌接地扁钢，与工地接地网可靠连接（接地电阻 ≤4Ω）。 -防误触保护：开关操作手柄配绝缘套，箱内裸露带电体加绝缘挡板。 3. 箱体及附件 箱体：1.5mm 厚冷轧钢板，喷塑防腐（颜色为黄色，带“当心触电”警示标识），尺寸 ≥800×600×300mm（宽×高×

							深)。 其他:箱门配防雨檐、暗锁,内部设电器元件安装板(绝缘材质),预留进出线孔(配橡胶密封圈)。 三、配置说明 合规性:所有电器元件需通过3C认证,额定参数匹配回路载流量(400A总路可带负荷约200kW,250A分路可带负荷约125kW)。 安全性:总路、分路独立隔离+保护,漏电保护器分级配置(分路灵敏度高于总路),箱体可靠接地防触电。 实用性:预留进出线空间(适配电缆规格:总路用YJV-4×185+1×95mm²,分路用YJV-4×120+1×70mm²),操作便捷、防护等级≥IP54(防粉尘、防雨淋)。 可根据工地具体负载类型(如动力设备、照明)微调分路漏电参数(若含照明回路,分路漏电动作电流可降为≤30mA)。
7	标识 标牌	1	套	53700	53700	陕西大明不 锈钢装饰工 程有限公司	亚克力、PC板、耐腐蚀、耐磨、强度高、表面光滑(可做拉丝、镜面、喷)
8	垃圾 箱	1	个	28500	28500	陕西大明不 锈钢装饰工 程有限公司	尺寸(长、宽、高) 6000*3000*2800 框架 主骨架 80*80*2.5mm 镀锌方管,次骨架 40*40*2mm 镀锌方管焊接表面喷涂白色汽车漆。 帽檐:1.2mm镀锌钢板折弯成型,表面喷涂白色汽车漆 墙板:50m岩棉净化板,表面喷涂深咖色氟碳漆。四面采用金属雕花板外墙板 卷闸门:侧面安装一樘1.2m宽卷闸门。 垃圾投递口:1mm镀锌钢板折弯成1个有害垃圾(红色)、1个可回收(蓝色)、1个厨余垃圾(绿色)、1个其他垃圾(回收)投递口,表面丝网印垃圾分类

							标识。 标识：10mmPVC 板子雕刻垃圾分类投放站字样，安装在投递口上方 配置：一个配电箱，四个 200W 节能灯，三个五孔插座，一个开关。一个灭蝇灯，一个紫外线消毒灯
合 计	大写：肆拾贰万柒仟玖佰元整（¥427900.00 元）						

三、知识产权：即成交供应商应保证采购单位在使用应标货物时，不承担任何设计知识产权法律诉讼的责任。

四、交货期：合同签订生效后 20 个日历日内交货完毕、安装调试完成；

质保期：自验收合格后 6 个月。

成交供应商未征得采购单位同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购单位，说明原由、拖延的期限等；采购单位、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、交货地点：甲方指定地点。

六、合同价款及结算方式：

1. 合同总价：肆拾贰万柒仟玖佰元整（¥427900.00 元）

2. 结算方式：由采购单位负责结算。

3. 合同款的支付：完成所有服务内容且验收合格后支付全部合同价款。

4. 乙方收款账户信息：

账户名称：陕西熙和户外应急装备科技有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行

帐 号：61050179000700000708

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），

承担一切运输费用。

九、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），调试、试运行技术保障服务。

十、人员培训：免费提供现场操作使用培训及维修培训。

十一、质量保证

1、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、乙方在接到甲方报修电话后，在2小时内响应，24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，若需将产品返厂维修，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购单位同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

成交后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证；产品送达指定地点后，成交供应商、采购单位须在约定的时间和地点共同检验。

十五、验收：符合招标文件和乙方投标文件所要求以及国家相关技术标准，并在项目完成后，由采购人组成验收小组进行验收（必要时聘请相应专家或委托相应部门验收），经过验收小组检查后一致认为已达到要求视为验收合格。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、本合同一式叁份，甲方、乙方各执壹份，代理机构备案壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

二十一、其它

无

甲方名称（盖章）：渭南市体育局

地址：渭南市临渭区乐天大街与渭清路十字

西北角

代表人（签字）：

电话：0913-3035711

2015年9月18日

乙方名称（盖章）：陕西熙和户外应急装备科

技有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区田洪正街富强园

区（悠悠羽毛球馆院内）

代表人（签字）：

电话：17391643559

2015年9月18日