

礼泉县人民检察院网络机房升级改造项目合同

甲方：礼泉县人民检察院 乙方：陕西沅景致杉科技有限公司

地址：礼泉县兴礼南路6号 地址：陕西省西咸新区沅东新城西部生命科学园2号

签约时间：____年____月____日



依据国家法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就暖气改造工程事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：礼泉县人民检察院网络机房升级改造项目

1.2 施工作业地点：礼泉县人民检察院

第二条 工程内容及范围

乙方负责礼泉县人民检察院网络机房升级改造项目主要内容有机房装修、机房迁移及恢复、核心交换机、汇聚交换机、工作网堡垒机、互联网出口防火墙、互联网日志审计、等保测评服务等内容。

第三条 合同价款、质保金支付方式及工期

3.1 项目总价款人民币（大写）：玖拾玖万捌仟壹佰叁拾贰元整（小写：¥998132.00）

3.2 支付方式：

（1）合同签订后3日内日支付合同金额的30%，即人民币（大写）：贰拾玖万玖仟肆佰叁拾玖元陆角（小写：¥299439.60）；

（2）完成合同内容后3日内日支付合同金额的60%，即人民币（大写）：伍拾玖万捌仟捌佰柒拾玖元贰角（小写：¥598879.20）；

（3）项目竣工验收合格后3日内支付合同金额的10%，即人民币（大写）：玖万玖仟捌佰壹拾叁元贰角（小写：¥99813.20）；

3.3 付款方式：转账支付（开户行及账号：兴业银行股份有限公司西安太华北路支行, 456680100100111129

3.4 工期：自签订合同起30日内完成施工。

第四条 产品质量保证与验收

4.1 工程产品质量标准：工程产品质量保证期为从验收完之日起24个月，安全设备（工作网堡垒机、互联网出口防火墙、互联网日志审计）质保三年。

4.2 工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织相关人员进行验收。

第五条 双方权利义务

5.1 甲方权利义务：

5.1.1 全面负责与施工单位的协调工作，提供具备施工条件的场地。

5.1.2 及时确认乙方提供的施工方案和材料，乙方提供的施工方案不符合甲方要求的，可随时要求乙方修改。

5.1.3 按照合同约定及时支付工程款。

5.2 乙方权利义务

5.2.1 编制详细的施工方案，经甲方同意后实施。

5.2.2 复核有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工，严格执行甲方的施工计划和现场安排。

5.2.3 确保施工安全，施工过程中发生的安全事故，所有责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

5.2.4 负责该工程项目竣工资料的收集、汇总。

第六条 变更

甲方根据实际工程要求对本工程进行变更的，乙方按变更要求认真执行。因变更导致工程量的增加，延误的工期相应顺延。

第七条 合同解除

7.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；

7.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

7.3 本合同其他条款约定的合同解除条款；

7.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第八条 争议解决


甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 附则

9.1 本合同一式四份，具有同等效力，由甲方和乙方各执壹份；咸阳市政府采购中心和咸阳市财政局采购管理科各存档壹份。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

(甲方)：(公章)



法定代表人：

委托代理人：

日期：2026年9月4日

(乙方)：(公章)



法定代表人：

委托代理人：



日期：2026年9月4日

项目清单

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量 (台套)	单价	总价
1	核心交换机	锐捷技术TS7905	1、交换容量68.2Tbps。包转发率51200Mpps。 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构,独立主控引擎插槽2个,独立业务插槽数3个; 3、符合业界主流机柜的尺寸规范要求,设备高度4U,设备深度477mm。 4、支持 1+1冗余的硬件监控系统,可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数。 5、设备支持硬件健康状态可视化,可以对风扇状态、电源、温度、板载电压等进行监控。 6、采用高密度端口设计,所投产品单张业务卡最大可用物理端口 52 个,整机转发业务物理端口156 个。	1台	134980.00元	134980.00元
2	汇聚交换机	锐捷技术HS5100-52X-SI-48T	1、交换容量672Gbps。转发性能207Mpps。 2、固化 10/100/1000M 自适应以太网端口48 个,固化1G/10G SFP+XS 接口4 个。 3、设备 MAC 地址16K。 4、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议。 5、支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像;且支持 RSPAN 和 ERSPAN。	10台	9800.00元	98000.00元
3	工作网堡垒机	东软NABH7000 V2.0	1.本次投标国产化堡垒机,采用主流国产化飞腾芯片及银河麒麟操作系统,交流双电源;磁盘容量1TB; 6个10/100/1000 Base-T铜口, 2个SFP千兆光口; 具备2个扩展槽位; 具备2个USB 接口, 1TB存储; 功能包括: 身份认证 (支持动态令牌/证书/AD 域等方式), 人员管理, 设备管理, 授权管理 (包括黑白名单/定时工单/定期改密等), 审计管理模块, 支持IPV6/IPV4; 包含三年标准原厂质保服务。 2.本次投标产品采用端口安全机制,不开放或变相开放3389、22、21、23、5900等高危端口实现高效协议代理。 3.本次投标产品支持在页面监控堡垒机自身的内存、CPU、磁盘、网卡状态 4.支持静态口令认证,支持第三方radius 认证、LDAP 认证、AD 域认证、证书认证、国密UKey、支持手机令牌认证,支持双因子认证。 5.本次投标产品支持国网网安监测装置的多种接口,如国网通用格式等。 6.本次投标产品支持通过H5方式访问目标资源,无需JAVA应用插件、无需安装本地工具。 7.大缺省内置B/S运维审计能力,无需另外部署外置的应用发布服务 8.支持数据库SQL操作黑白名单。 9.支持SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP/SFTP等常见协议代理 支持http/https应用运维。	1台	125990.00元	125990.00元
4	互联网出口防火墙	东软FW5200	1、本次投标国产化防火墙,采用主流国产化飞腾芯片及麒麟操作系统,交流双电源; 6个10/100/1000 Base-T铜口, 2个SFP千兆光口; 具备2个扩展槽位; 具备2 个USB接口, 具备1对硬件bypass接口, 8G EMMC存储, 可扩展硬盘; 具备IPSecVPN功能,隧道数1000; 包括三	1台	112880.00元	112880.00元

5	互联网日志审计	东软 SOC6000/V5.0	年标准原厂质保服务。 2. 本次投标产品支持BFD探测。在两台设备之间建立BFD会话，持续周期性地向对方发送BFD检测报文，故障判断。支持与静态路由联动，连通性检测；支持VLAN网络虚拟化技术。可在三层物理网络上通过VLAN隧道构建安全的二层虚拟网络，实现跨地域的二层互通。 3. 本次投标产品支持二层接口、三层接口和共享三层接口； 4. 本次投标产品支持虚拟接口功能； 5. 本次投标产品支持冗余接口功能； 6. 本次投标产品支持策略命中统计，可统计命中策略的会话数量，并支持手动清除统计计数；可查看策略命中时间统计情况和详细的会话信息。 1. 本次投标国产化日志审计，采用主流国产化飞腾芯片及麒麟操作系统，磁盘容量1T；6个千兆电口，2个千兆光口；2个扩展口；EPS为4000；，包含三年标准原厂质保服务。 2. 本次投标产品支持对IP对象的自动发现功能；对自动发现的设备可以转资产或删除。 3. 本次投标产品支持资产类型的维护管理支持添加、修改、删除，支持自定义属性添加、编辑、删除、导入导出；系统内置资产导入规则，支持对资产的去重规则选择。 4. 本次投标产品支持可视化配置日志聚合策略，支持以单一或组合日志属性作为日志聚合规则。日志聚合属性应包含：事件等级、事件类型、设备种类、设备类型、日志编号、协议、发生源IP、源IP、源端口、目的IP、目的端口、事件名称。 5. 本次投标产品支持系统具备告警事件转发能力。审计告警转发方式至少支持邮件、snmptrap和syslog；系统告警转发方式至少支持邮件、snmptrap及声光电告警提示。 所投测评机构具有等保测评资质，本项目包含1个三级和1个二级等保测评服务，按照国家标准完成等保测评工作。	1台	132960.00元	132960.00元
6	等保测评服务	长盛信安		1项	150000.00元	150000.00元
7	机房空调	美的 MAV008WT1N20-Mi	机房专用精密空调3p	2台	19400.00元	38800.00元
8	防火门、门禁	防火门：定制 门禁：安成泰	防火门 2 个： 机房专用门，采用甲级不锈钢防火门，并符合机房使用相关规范要求。 走廊玻璃门 1 个，做为机房大门。 门禁系统 3 个： 门禁显示屏8 寸，屏幕分辨率 1280*800支持人脸/指纹/密码/刷卡开门模式 包含电磁锁、安装支架、电源、开门按钮等	1项	32000.00元	32000.00元
9	机房监测系统	国标	每个机房包含 2 个200 万像素高清网络半球，高清网络半球应具备 2 颗补光灯，内置MIC，感、温度探测器	1项	9300.00元	9300.00元
10	气体灭火器	国标	储存压力为 2.5MPa； 泄压动作 5.9Mpa； 喷射时间 10S； 灭火剂容量 70kg	2个	17800.00元	35600.00元

11	机房KVM	迈拓维矩MT-1708UL	纯度 99.6% ; 键鼠一体机机柜服务器机架式, 17 英寸屏8 口 VGA LCD 显示一体机	2台	5500.00元	11000.00元
12	防静电地板	国标	规格 600mm*600mm 高承载、耐腐蚀、耐酸碱、耐化学品, 有效防止静电, 阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污	50m²	426.00元	21300.00元
13	吊顶	国标	规格 600mm*600mm 隔音穿孔板	50m²	263.00元	13150.00元
14	墙面处理及辅材	/	具有防静电、防火、防潮、隔音降噪、抗震压、抗冲击、抗氧化和耐腐蚀等功能 包含两间机房基础找平	50m²	545.00元	27250.00元
15	线路改造及辅材	/	强电系统: 线缆为 BV 线材 弱电系统: 超六类网线 理线器、配线架、PDU、水晶头、尾纤、成品网线等	50m²	478.00元	23900.00元
16	窗户封堵、卫生间拆除	/	专业施工	1项	2450.00元	2450.00元
17	市电配电箱	/	集中管理机房电路	2个	1960.00元	3920.00元
18	LED 平板灯	/	规格 600*600 功率: 36W 色温: 4000K 以上	8个	180.00元	1440.00元
19	应急灯	/	双头外壳 防护等级: IP30 应急时长: 90min	4个	148.00元	592.00元
20	机房迁移及恢复	/	旧机房设备机柜迁移至新机房, 涉密机房 (涉密网) 机柜两个, 配电柜、屏蔽机柜、保密柜 互联网机房机柜 1 个, 工作网机柜两个, 包含机柜里面可利旧设备移机。前后楼视频监控系统 机到新机房。原有机房 UPS 移机。	1项	19920.00元	19920.00元
21	垃圾清运	/	/	1项	2700.00元	2700.00元
			合计		998132.00元	