

图纸问题：

1. 请明确石灰土按 5%还是 8%；

路基本标准横断面2		附注： 1、本图单位均已厘米为单位。 2、路面混凝土采用C30商品混凝土。 3、路基施工完后应碾压平整。 4、基层采用8%石灰土。	
中大设计集团有限公司 ZHONGDA DESIGN GROUP CO.,LTD.	蓝田县张寨村道路、排水渠及饮水工程项目	路面结构设计图	设计 冯强 复核 于文伟 审核 杨群 专业负责 程浩 图号 DL-03 日期 2026.06

5

路面工程数量表

蓝田县张寨村道路、排水渠及饮水工程项目

DL-04 第1页 共1页


部位	长度	路面				铺筑面积m²		清表 (30cm厚)	道缘石	路肩培土 (38cm)	备注
		面层		基层		面层	基层				
		宽度	厚度	宽度	厚度	18cm水泥混凝土	20cm5%石灰土				
新建水泥路1#	90	7	18	7.5	20	630	675	675	102		
新建水泥路2#	80	3.5	18	4	20	280	320	320		15.2	

答复：石灰土按照图纸工程数量表与预算文件中 5%为准。


2. 请提供路缘石做法详图；

答复：路沿石为 10*250*700mm 如下图；

人行道结构及路边石大样图 1:150




立式路缘石大样图




1-1剖面

3. 请明确 B 型水沟、C 型水沟盖板尺寸；

答复：图纸 DL-07 排水沟大样图中有描述水沟尺寸，如图；



B型水沟



C型水沟

4. 公交候车亭座椅及雨棚是否需要计入本次；

附注：

- 1、本图单位均已厘米为单位。
- 2、本图水沟位置为示意位置，施工中可根据实际需要进行调整。
- 3、公交候车亭座椅及雨棚采用成品定做。
- 4、人饮给水管采用直埋，埋置深度70cm。

答复：图纸工程数量表中无此项，取消公交候车亭座椅及雨棚。

5. 取水阀规格、材质？

答复：水阀采用 DN50 食品级 UPVC 法兰球阀，

6. 埋地存水罐，资金文规格为 40T，图纸设计为 20T?埋地存水罐规格及材质请明确？

答复：储水罐采用玻璃钢材质，项目使用储水罐为应急山泉供水需求，按照饮用水标准计算，按照资金文规格 40t 单价无法满足，图纸中改为 20t，另可提供加厚抗压不锈钢地埋罐体，可供参考。

中大设计集团有限公司

