最终谈判总报价表

项目编号：YCZX-AK-2026（040）

项目名称	投标报价（元）	工期（日历日）	质量标准
中心村烟叶烘烤烤房及附属设施	131987.03	自合同签订之日起60日历日完成	合格，符合国家相关政策执行标准
总报价（大写）	壹拾叁万壹仟玖佰捌拾柒元零叁分		

注：1、本表价格应按谈判总价填写，同时应保证竞争性谈判响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到小数点后两位。

投标人 ：陕西锦盛建业集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 2026 年 11 月 24 日

（二）已标价工程量清单

注：

1.报价时必须按工程量清单附件所列内容进行报价，不得更改，不得漏项，凡与清单不符的一律视为无效投标；

2.已标价的工程量清单还应加盖投标人公章。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)
1	中心村烟叶烘烤烤房及附属设施	131987.03

工程项目总造价表

项目名称：中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	中心村烟叶烘烤烤房及附属设施	131,987.03	120,239.57	849.45		10898.01	689.33
1.1	中心村烟叶烘烤烤房及附属设施	131,987.03	120,239.57	849.45		10898.01	689.33
合计		131,987.03	120,239.57	849.45		10898.01	689.33

工程项目清单费用汇总表

工程名称:中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	中心村烟叶烘烤烤房及附属设施	131987.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
1	010605003001	装烟室	[项目特征] 1.金属面硬质聚氨酯夹芯板墙面、屋面 2.板厚≥50mm，芯材聚氨酯密度 ≥40kg/m³、导热系数≤0.024W/(m·K)，内外层为 0.4mm以上镀锌涂层钢板（锌层 ≥120g/m²），整板装配成型 3.包含新建烤烟室的门窗、雨棚等 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	108	235.72	25457.76
2	010605003002	加热室	[项目特征] 1.定制成品安装 2.规格：1400mm×1400mm×3500mm [工作内容] 1.安装	m2	9.8	350.00	3430.00
3	010802001001	金属门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2700*3050 2.门类型:金属面硬质聚氨酯夹芯板 3.开启方式:双扇对开 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	樘	5	2518.13	12590.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
4	010901011001	雨棚	[项目特征] 1.骨架材料种类及型号:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、表面处理:耐力板 [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.面层安装 3.勾缝、塞口	m2	180	168.00	30240.00
5	040702010002	烘烤炉	[项目特征] 1.类型:定制成品 2.型号:760型 [工作内容] 1.炉体安装 2.调试	套	5	4300.00	21500.00
6	030701003001	循环风机	[项目特征] 1.名称:循环风机 2.型号:2.2kw变频 [工作内容] 1.安装	台	5	1740.11	8700.55
7	030201012001	燃烧装置	[项目特征] 1.锅炉类型:燃烧机 2.规格:十万大卡 [工作内容] 1.组件安装	台	5	2860.00	14300.00
8	040801024001	控制器	[项目特征] 1.型号:燃煤 [工作内容] 1.本体安装、调试	台	5	391.00	1955.00
9	030112003001	冷风门	[项目特征] 1.名称:冷风门 2.型号:300*800 [工作内容] 1.安装	台	5	220.00	1100.00
10	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:400*400 2.框材质、规格:金属百叶窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	0.8	269.51	215.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030108001001	风机	[项目特征] 1.名称:鼓风机 2.型号:120w [工作内容] 1.安装	台	5	150.00	750.00
合　　计							120239.57

措施项目清单计价表

工程名称：中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					849.45
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	689.33	689.33
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	70.30	70.30
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	28.12	28.12
4	011801002001	二次搬运费		项	1	37.10	37.10
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	24.60	24.60
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中心村烟叶烘烤烤房及附属设施　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。