勉县中医院传染病楼图纸问题

一、土建工程

1、一层 B 轴交 2-5 轴处原窗封堵，未明确原窗尺寸，请明确

回复：窗600mm*1500mm。

2、一层 E 轴交 6-7 轴处原窗封堵，未明确原窗尺寸，请明确

回复：窗1940mm*1800mm


3、一层电梯井顶板 C30 混凝土封堵后是否需做地面？若做地面请明确地面做法


回复：二层此处地面不改造

5、二三层阴影部分图纸显示不在本次改造范围内，但房间原始平面图和装修改造图中房间布局不同，部分位置还标注门窗拆除，是否计算?

回复：阴影部分不在本次改造范围内，不改造

6、一层此处是否为新建墙体封堵？若是，请明确新建墙体封堵做法





回复：此处为原结构墙体。

8、屋面楼梯间层高是多少？此处外墙是否需重刷真石漆？

回复：按 3 米考虑。需要

9、一层需吊顶房间在图纸做法表中注明需剔除原板底抹灰，但原装修为板底抹灰，改造做法为吊顶，是否无需剔除原板底抹灰，直接新做吊顶即可？新做吊顶高度是多少，

回复：可不剔除抹灰层但饰面层必须剔除。吊顶高度暂定为板底下 600mm 高。

12、图纸说明中室外及室内装修第 8 条重新做屋面檐沟防水更换屋面落水管，是否在本次改造范围内？若在请明确檐沟防水做法及屋面落水管数量及做法

回复;不在本次设计范围。

14、卫生间地面做法为地 29，此做法有混凝土垫层及水泥砂浆找坡层，此地面为改造是否还需做混凝土垫层及水泥砂浆找坡层？

回复：建议混凝土垫层先算上，因为原建筑施工工艺不清楚。水泥砂浆找坡层要算，

15. 门窗洞口采用 200mm 厚加气砼封堵处，内墙无抹灰做法，是否需做抹灰，

回复：按内 33

16. 原墙面拆除是否为装修用料表中原卫生间釉面砖拆除，其他房间均为涂料墙面拆除？



回复：原楼道，包括所有的房间，全部都是 1 米 5 高的墙裙。墙裙砖全部需要剔除。卫生间是满贴墙砖，全部剔除，

17. 医生通过室墙面做法索引有误内 107 及内 111 均为贴砖做法，问贴砖做法以哪个为准，涂料墙面剔除基层后新做基层无做法，问新做基层做法

回复：均按内 107 做法，涂料墙面按内 33 做法

18. 原瓷砖墙裙拆除后新做涂料部分是否需做基层？若做请明确做法

回复：需做，按内 33 做法

19. A 轴交 3-5 轴原一层平面图中窗为 3018，改造图中为窗 3021，此处是否为改窗洞，做 3000*2100mm 窗

回复：此处为更换窗户，新做窗按 3000mm*1800mm

安装图纸问题

一、电气工程

1、电缆井和弱电手孔井是否在本次计算范围内？若是，请明确图集做法。

回复：暂定在计算范围内，做法见




，若现场实际已有可利用的电缆井和弱电手孔井，再根据现场情况决定是否新做。

2、弱电是否只计算配管、桥架，弱电箱、信息插座、扬声器、摄像头等是否均预留接线盒就好了？线也不计算？

回复：弱电需智能化专业做专项设计，图中已明确型号的桥架、弱电插座、配管、摄像头、扬声器按图纸计算工程量。

3、是否需要计算灯具、插座拆除？

回复：按新装工程量计算。

4、

这箱子是否在本次计算范围内？

回复：按图纸计算。

二、给排水工程

1、洗手盆、大便器、拖布池这些是否均拆除更换？

回复：是的

2、到洗手盆、大便器、拖布池这些部分是否需要计算立管？如需要，请明确高度。

回复：洗脸盆按 1 米，大便器 1.3 米　拖布池 0.6 米

3、给排水管道是否需要计算拆除？

回复：算，工程量按新作计算

4、小便器是什么的？大便器用脚踩式？洗手盆用台下盆、感应水龙头？

回复：感应小便器，感应大便器，台下盆，感应水龙头。